

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INVAMA

1. ENTIDAD: INVAMA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD TECNICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: CONSTRUCCION OBRAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Construcción del 50% del intercambiador vial de la Carola. Rediseño Puente Aguas de Manizales	50% construido	38%	Problemas en cimentación y lluvias impidieron llegar al 50%.
Diseño II Fase - Puente Aguas de Manizales	100% Diseñado	50%	La alternativa final sólo fue determinada a finales del mes de diciembre por lo cual sólo se alcanzó el 50%.
Finalización construcción proyecto Bulevar Zona F	100% construido	100%	Cumplido
Adelantar diseños y estudios de tres proyectos	Tres proyectos	30%	Se inició los estudios a mediados de diciembre.
Modernización centro histórico	100% instalado	50%	Se logró el 50% de la modernización.
Mejorar la iluminación de las canchas de Aranjuez, Arrayanes, Minitas y Auxiliar	4	40%	Sólo se logró el 40%
Mejorar la iluminación de diez centros poblados del municipio.	10	100%	Cumplido
Iluminación de puente autónoma, Avenida Colón sector tierrero y paso a desnivel San Marcel	3	33%	Este compromiso depende del avance en la construcción de las obras que no dependen del INVAMA sino de otra entidad municipal.

Iluminación navideña 2017	100%	100%	Cumplida
Reposición de 75 postes metálicos en mal estado.	75	57%	Se dañó el vehículo Kodiak con el cual se instalan los postes.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Los procesos se desarrollaron de una manera eficaz.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
Se debe tener mayor control al proceso, con el fin de realizar un seguimiento a cada uno de los proyectos y así poder tener una mayor efectividad.			
8. FECHA: 20 de Enero de 2018			
9. FIRMA:			
<p>Jorge Hernán Henao Zuluaga</p> <hr/> <p>Asesor Control Interno</p>			