# ALCALDÍA DE MANIZALES

#### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

#### PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

#### PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2022

27/12/2021

FECHA DE ELABORACIÓN: DEPENDENCIA/SECRETARÍA /ENTIDAD

### INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

Modificación Presupuestal Ajuste de Recursos CAUSAS DE MODIFICACIÓN FECHA REGISTRO INICIAL (Marque con una x) 4. ESTRUCTURA PLAN DE **SEGUIMIENTO** 1. RESPONSABLE 5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A) 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN DESARROLLO 30-09-2022 Código BPIM Fecha de Fecha de Fuente de Requiere Dependencia Programa Nombre P-E-A Objetivo **Actividad** Monto (Pesos) Avance Observación (si lo tiene) terminación financiación Contratación Inicio Grupo II Sector Bajo Se adelantó el proceso contractual, sir Rosales de la Compensación Ambiental embargo, fue daclarada desierta porque no Proceso de contratación Construcción Paralela de la fase II del proyecto hubo oferentes. Se está analizando el costo Red de ciclo rutas, vías, senderos INVAMA 2016170010118 Siembra de árboles 1/03/2022 31/10/2022 Inversión \$ 200,000,000 Sí 50% v los PEP Norte: Baio Rosales -Paralela Norte Grupo II de la siembra en razón que se encontró que Mantenimiento Túnel Calle 53 e Sector Bajo Rosales los precios de algunas de las especies han subido lo que generó que nadie se presentara. Intercambiadores Viales Pavimentacion via acceso Distribución de la Se adelantó una nueva alternativa de Distribución Red de ciclo rutas, vías, senderos INVAMA 2017170010148 1/02/2022 30/06/2022 arenillo sector La virgen contribución de Inversión \$ 270.629.125 No 30% distribución para ser presentada al final del v los PEP Notificación Cuatro Pasos valorización mes de octubre a la Junta de Representantes. Se está analizando con la Secretaría de Construcción de 220 Distribución Obras Públicas la inversión que para el Pavimentación segunda metros de segunda Red de ciclo rutas, vías, senderos calzada Avenida Silvio Notificación próximo año pueden realizar en esta obra con 2017170010144 INVAMA calzada Avenida Silvio 1/02/2022 31/12/2022 Inversión \$ 1.572.904.756 Sí v los PEP Villegas (Entre calles 70B Proceso de contratación el fin de cofinanciar una parte de la obra y Villegas (Entre calles 70B Construcción Segunda Calzada destrabar el proceso con la Junta de y 72) y 72) Representantes Adición de obras Ampliación Zona de influencia Elección de representantes zona Se está analizando con la Secretaría de Obras Públicas la inversión que para el adicionada Construcción de 1200 próximo año pueden realizar en esta obra con Red de ciclo rutas, vías, senderos Pavimentación segunda Diseños obras adicionales 2017170010147 INVAMA metros de segunda 1/02/2022 31/12/2022 \$ 9.351.195.630 Sí Inversión v los PEP calzada Avenida SENA Estudios de valorización con obras el fin de cofinanciar uan parte de la obra y calzada. adicionadas destrabar el proceso con la Junta de Distribución Representantes Notificación Proceso de contratación Se realizó un análisis de viabilidad para el Establecer la viabilidad de proyecto de acceso del proyecto de Zona Otros proyectos Red de ciclo rutas, vías, senderos financiación de otros Elaboración de Estudios de INVAMA N.A. financiados por 1/02/2022 30/11/2022 Inversión \$ 375,352,673 No 5% Franca, sin embargo, no se continuará con el v los PEP provectos por contribución viabilidad técnica v económica conribución de valorizaciór análisis hasta que las partes interesadas de valorización indiquen si se debe continuar. Realizar el alumbrado Contrato interadministrativo Actualmente se adelanta la firma del convenio navideño a través de Proceso de contratación Sí INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2016170010119 lluminación navideña 2022 1/04/2022 31/12/2022 Inversión \$ 600.000.000 10% interadministrativo entre el INVAMA, el Montaje del alumbrado navideño convenio con Alcaldía de MUNICIPIO y la CHEC. Manizales Mantenimiento

PIM-POR-FR-04

Estado Vigente Versión 9

# ALCALDÍA DE MANIZALES

#### ALCALDÍA DE MANIZALES

#### PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2022

PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 9

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/12/2021

DEPENDENCIA/SECRETARÍA /ENTIDAD

## INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

FECHA REGISTRO INICIAL	(Marque con una x)		Modificación Presupuestal  YECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A)		Ajuste de actividades  6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			Ajuste de Recursos  7. FUENTE DE FINANCIACIÓN			<u>.</u> 1	
1. RESPONSABLE											SEGUIMIENTO 30-09-2022	
Dependencia	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Fuente de financiación	Monto (Pesos)	Requiere Contratación	Avance	Observación
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2020170010054	Modernizacion Alumbrado Público	Modernizar 20.650 puntos de luz con tecnología led	Proceso de contratación de suministro de luminarias LED Proceso de contratación de instalación de luminarias LED Proceso de contratación de interventoría Proceso de contratación de actualización de software para SIG Software actualización Suministro luminarias LED Instalación de luminarias LED Interventoría	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 30.000.000.000	Si	50%	Se adelantó el proceso contractual, sin embargo, fue daclarada desierta porque el único oferente no cumplió. Se debe adelantar nuevamente el proceso
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2020170010054	Reposición de postes de iluminación no galvanizados	Instalación de 120 postes galvanizados	Proceso de contratación de postes Suministro de postes Instalación de postes	1/03/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 200.000.000	Sí	33%	Se han instalado 39 postes galvanizados de diferentes altura en lo corrido del año. Se está a la espera del suministro de 65 postes más por parte del proveedor
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2020170010054	Instalación de medidores en las redes exclusivas de alumbrado público	Establecer la medición del consumo de energía en las redes exclusivas de alumbrado público	I Suministro de medidores	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 200.000.000	Sí	0%	Este proyecto no podrá ejecutarse en razón que no existe presupuesto para el mismo por el mayor valor del suministro de energía.
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2020170010054	Caracterización del estado actual de los transformadores de alumbrado público y reposición de infraestructura	Verificación del estado de los tranformadores exclusivos del alumbrado público y su respectivo mantenimiento o reposición	Mantenimiento de transformadores	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 300.000.000	No	0%	Este proyecto no podrá ejecutarse en razón que no existe presupuesto para el mismo por el mayor valor del suministro de energía.
INVAMA	Transparencia y efectividad de resultados	N.A.	Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA	la planta física de la entidad así como de la	Diseño de oficinas Licencia en curaduría Proceso de contratación Adecuación de oficinas. Proceso de contratación infraestructura tecnológica Suministro de infraestructura tecnológica	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 898.000.000	Sí	25%	Se adelantó el proceso de compra de software especializado para el sistema de información del alumbrado público por la tienda virtual de Colombia compra eficiente. Se está analizando la adquisición del hardware a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.