



ALCALDÍA DE MANIZALES

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2022

PIM-POR-FR-04  
Estado Vigente  
Versión 9

FECHA DE ELABORACIÓN:  
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD

27/12/2021

INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

FECHA REGISTRO INICIAL	CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x)	Modificación Presupuestal			Ajuste de actividades			Ajuste de Recursos					
1. RESPONSABLE		4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO		5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A)			6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			7. FUENTE DE FINANCIACIÓN		SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE	
Dependencia	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Fuente de financiación	Monto (Pesos)	Requiere Contratación	Avance	Observación	
INVAMA	Red de ciclo rutas, vías, senderos y los PEP	2016170010118	Grupo II Sector Bajo Rosales de la Construcción Paralela Norte: Bajo Rosales - Túnel Calle 53 e Intercambiadores Viales	Compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector Bajo Rosales	Proceso de contratación Siembra de árboles Mantenimiento	1/03/2022	31/10/2022	Inversión	\$ 200.000.000	Sí	5%	Se elaboraron los estudios previos y proyecto de pliegos para la contratación correspondiente. Se está en la gestión de publicar el proceso de contratación en la plataforma del SECOP II	
INVAMA	Red de ciclo rutas, vías, senderos y los PEP	2017170010148	Pavimentación via acceso arenillo sector La virgen - Cuatro Pasos	Distribución de la contribución de valorización	Distribución Notificación	1/02/2022	30/06/2022	Inversión	\$ 270.629.125	No	10%	Se viene analizando la información de los predios y elaborando la distribución de la contribución de lo finalmente ejecutado en el desarrollo del proyecto	
INVAMA	Red de ciclo rutas, vías, senderos y los PEP	2017170010144	Pavimentación segunda calzada Avenida Silvio Villegas (Entre calles 70B y 72)	Construcción de 220 metros de segunda calzada Avenida Silvio Villegas (Entre calles 70B y 72)	Distribución Notificación Proceso de contratación Construcción Segunda Calzada	1/02/2022	31/12/2022	Inversión	\$ 1.572.904.756	Sí	0%	Aún no se ha realizado avance dentro del proceso	
INVAMA	Red de ciclo rutas, vías, senderos y los PEP	2017170010147	Pavimentación segunda calzada Avenida SENA	Construcción de 1200 metros de segunda calzada.	Adición de obras Ampliación Zona de influencia Elección de representantes zona adicionada Diseños obras adicionales Estudios de valorización con obras adicionadas Distribución Notificación Proceso de contratación	1/02/2022	31/12/2022	Inversión	\$ 9.351.195.630	Sí	10%	Se realizó el análisis de la propuesta urbanística para el tramo vial Puente la Libertad - Vía al SENA y se establecieron los costos de las posibles intervenciones. Se realizó reunión con la Secretaría de Infraestructura del Departamento para analizar la posibilidad de entrega de dicha vía o la autorización para intervenirla por parte del INVAMA.	
INVAMA	Red de ciclo rutas, vías, senderos y los PEP	N.A.	Otros proyectos financiados por contribución de valorización	Establecer la viabilidad de financiación de otros proyectos por contribución de valorización	Elaboración de Estudios de viabilidad técnica y económica	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 375.352.673	Sí	5%	Se viene adelantando el análisis de viabilidad para el proyecto de acceso y pavimentación del proyecto de Zona Franca	
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2016170010119	Realizar el alumbrado navideño a través de convenio con Alcaldía de Manizales	Iluminación navideña 2022	Contrato interadministrativo Proceso de contratación Montaje del alumbrado navideño Mantenimiento	1/04/2022	31/12/2022	Inversión	\$ 600.000.000	Sí	0%	Aun no hay avances en este punto	
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2020170010054	Modernización Alumbrado Público	Modernizar 20.650 puntos de luz con tecnología led	Proceso de contratación de suministro de luminarias LED Proceso de contratación de instalación de luminarias LED Proceso de contratación de interventoría Proceso de contratación de actualización de software para SIG Software actualizado Suministro luminarias LED Instalación de luminarias LED Interventoría	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 30.000.000.000	Sí	5%	Para la financiación del proyecto se obtuvo un empréstito con Davivienda y con Infimanizales. Se está adelantando la firma de los correspondientes contratos. Se tienen listos los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones para adelantar el proceso de licitación.	
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2020170010054	Reposición de postes de iluminación no galvanizados	Instalación de 120 postes galvanizados	Proceso de contratación de postes Suministro de postes Instalación de postes	1/03/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 200.000.000	Sí	0%	Aun no hay avances en este punto	



ALCALDÍA DE MANIZALES

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2022

PIM-POR-FR-04  
Estado Vigente  
Versión 9

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/12/2021  
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD: INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

FECHA REGISTRO INICIAL	CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x)	Modificación Presupuestal	Ajuste de actividades	Ajuste de Recursos

1. RESPONSABLE		4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO		5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A)			6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			7. FUENTE DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE	
Dependencia	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Fuente de financiación	Monto (Pesos)	Requiere Contratación	Avance	Observación		
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2020170010054	Instalación de medidores en las redes exclusivas de alumbrado público	Establecer la medición del consumo de energía en las redes exclusivas de alumbrado público	Proceso de contratación Suministro de medidores Validación con el Operador de Red (CHEC) Instalación de medidores	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 200.000.000	Sí	0%	Aun no hay avances en este punto		
INVAMA	Sistemas productivos sostenibles	2020170010054	Caracterización del estado actual de los transformadores de alumbrado público y reposición de infraestructura	Verificación del estado de los tranformadores exclusivos del alumbrado público y su respectivo mantenimiento o reposición	Mantenimiento de transformadores Reposición de transformadores en mal estado	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 300.000.000	No	0%	Aun no hay avances en este punto		
INVAMA	Transparencia y efectividad de resultados	N.A.	Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA	Mejorar las condiciones de la planta física de la entidad así como de la infraestructura tecnológica	Diseño de oficinas Licencia en curaduría Proceso de contratación Adecuación de oficinas. Proceso de contratación infraestructura tecnológica Suministro de infraestructura tecnológica	1/02/2022	30/11/2022	Inversión	\$ 898.000.000	Sí	5%	Se adelantó el proceso de compra de software y hardware por la tienda virtual de Colombia compra eficiente, sin embargo terminó fallida en razón que no todos los elementos requeridos se encuentran en esta tienda virtual, por lo cual se procederá a separar por grupos los requerimientos para realizar nuevamente la invitación a través de tienda virtual de lo que se puede comprar por esta plataforma, y el resto a través de un proceso de menor cuantía.		