



5/01/2023

INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x)	Modificación Presupuestal		Ajuste de actividades	Ajuste de Recursos						
PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		FUENTE DE FINANCIACIÓN		SEGUIMIENTO (Junio 30/2023)					
Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Fuente de financiación	Monto (Pesos)	Avance	Observaciones	Ponderado por costo	Ponderado real por costo	Ejecución Financiera
2020170010007	CONFORMACIÓN DE MANIZALES COMO LA PRIMERA BIODIVERSIDAD Y CINTURÓN VERDE DE LA REGIÓN	Siembra de 1647 plántulas como compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector Bajo Rosales	Proceso de contratación Siembra de árboles Mantenimiento	Inversión	\$ 70.000.000	2,0%	Por razones de tipo legal, no se puede realizar contrato interadministrativo por lo cual se adelantará el proceso por selección abreviada de menor cuantía	0,2%	0,0%	0
2020170010055	INSTALACION ALUMBRADO NAVIDEÑO	Iluminación navideña 2023	Convenio interadministrativo Alcaldía, CHEC e INVAMA Montaje del alumbrado navideño Mantenimiento Desmonte	Inversión	\$ 600.000.000	30,0%	Se firmó el convenio entre las entidades INVAMA, CHEC, Alcaldía y Aguas de Manizales	2,0%	0,6%	0
2020170010054	MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Modernizar 17.506 puntos de luz con tecnología led en la red de alumbrado público	Proceso de contratación para la actualización del software para SIG de alumbrado público Suministro luminarias LED Instalación de luminarias LED Interventoría Liquidación contratos	Inversión	\$ 29.674.339.448	42,5%	Se han instalado 7130 luminarias LED de bajas potencias. El avance financiero es del 34%	96,8%	41,1%	\$ 10.085.422.104
2020170010054	MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Instalación de 80 postes galvanizados para reposición de postes de lámina negra por vida útil	Proceso de contratación de postes Suministro de postes Instalación de postes	Inversión	\$ 161.333.333	2,0%	Se está adelantando la contratación del suministro de postería.	0,5%	0,0%	0
2020170010054	MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Instalación de medidores para la medición del consumo de energía en las redes exclusivas de alumbrado público	Proceso de contratación Suministro de medidores Validación con el Operador de Red (CHEC) Instalación de medidores	Inversión	\$ 50.000.000	1,0%	Se ha realizado el análisis de los medidores que se instalarán en la red, sin embargo estamos sujetos a la modernización de los escenarios deportivos por cuanto allí es donde se concentrará la instalación de estos medidores.	0,2%	0,0%	0

