INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 15 de 2020
UNIDAD/AREA INVAMA

INFORMACION DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN				INDICADOR			
Nombre P-E-A (Proyecto - Estrategia - Acción)	**Objetivo**	**Actividades**	**Recursos Asignados**	**Meta asignada**	**Indicador**	**AVANCE**	**OBSERVACION**
Grupo II Sector Bajo Rosales de la Construcción Paralela Norte: Bajo Rosales - Túnel Calle 53 e Intercambiadores Viales	Terminación de obras de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector Bajo Rosales	Construcción	$ 3.945.714.336	100% construido	Porcentaje de Avance	99%	Se culminó toda la obra funcional. Actualmente se tramita convenio con Secretaría de Obras Públicas por 120 millones para la empradización de zonas verdes y terminado del piso debajo puentes.
Pavimentacion via acceso arenillo sector La virgen - Cuatro Pasos	Construcción del pavimento en placa huella y distribución de la contribución de valorización	Distribución	$ 287.493.235	Resolución distribuidora	Documento	50%	Se realizó distribución conforme a las observaciones de los propietarios. Se está concertando reunión con los representantes de propietarios para análisis de dicha distribución
Pavimentacion segunda calzada avenida silvio villegas (Entre calles 70B y 72)	Realizar la distribución de la contribución de valorización	Elaborar la Resolución distribuidora y notificación	$ 27.000.000	Resolución distribuidora	Documento		Por la situación presentada por la pandemía, se reprograma para el año 2021
Plan integral de Transporte Público (incluye cables aéreos)	Establecer la viabilidad de cofinanciación con recursos de contribución de valorización	Elaboración de estudio de pre-factibilidad	$ 800.000.000	Estudio de pre-factibilidad	Documento	30%	La entidad hizo parte del Convenio del Sistema Integral de Transporte con $100'150.oo
Realizar el alumbrado navideño en convenio con Alcaldía de Manizales	Iluminación navideña 2020	Protocolo para el perfeccionamiento y supervisión en la ejecución del convenio de alumbrado navideño	$ 900.000.000	Alumbrado Navideño 2020	Porcentaje de Avance	100%	Se realizó convenio con el municipio. Actualmente se adelanta el proceso de licitación para la instalación.
Modernizacion Alumbrado Püblico	Modernizar 376 puntos de luz con tecnología led	Instalación de 376 luminarias	$ 400.000.000	Modernizar el 10% de las luminarias instaladas	Porcentaje de Avance	109%	Ejecutado en la avenida Paralela y sectores aledaños 386 puntos (100% terminada) y en el barrio Alférez Real, 24 luminarias. Se está adelantando el proceso de adjudicación de la actualización del Estudio Técnico de Referencia para la Modernización LED
Mejorar el alumbrado público de 4 instalaciones deportivas.	Mejorar la iluminación de cuatro canchas	Instalación de luminarias Instalación de red eléctrica	$ 400.000.000	Cuatro canchas	Cantidad de canchas mejoradas	100%	Se mejoró la iluminación de las canchas de La Enea, Asunción y Solferino. Falta la cancha Estación 100, de San José
Reposición de los postes de iluminación tipo metálico	Instalación de 100 postes metálicos	Instalación y Reposicion de posteria en la ciudad	$ 300.000.000	100 postes instalados	Cantidad de postes instalados	146%	Se han instalado un total de 146 postes, en las zonas: San Marcel, San Sebastián, Puente Bajo Rosales y zona rural (La Garrucha, Lisboa, La Cabaña). La inversión actual es de $202'000.000.oo

INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2020

FECHA DE ELABORACIÓN:	**Enero 15 de 2020**
UNIDAD/AREA	**INVAMA**

INFORMACION DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN				**INDICADOR**			
Nombre P-E-A (Proyecto - Estrategia - Acción)	**Objetivo**	**Actividades**	**Recursos Asignados**	**Meta asignada**	**Indicador**	**AVANCE**	**OBSERVACION**
Modernización del parque automotor	Mejorar el parque automotor para la prestación del servicio de alumbrado público	Overout carros canastas	$ 500.000.000	2 vehículos	Cantidad de vehículos modernizados	50%	Se esta realizando el Estudio Técnico, con el fin de poder iniciar proceso licitatorio al comienzo del año 2021. Se avanza también en el estudio de crédito público